



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTILHÃO ESTRADA LINHA GRAFFE	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTILHÃO ESTRADA LINHA GRAFFE
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.188,76	% Período:	100,00%											
1.1.	SEVIÇOS INICIAIS	9.188,76	% Período:	100,00%											
2.	ESCAVAÇÃO E REATERRO	24.494,86	% Período:	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%								
2.1.	ESCAVAÇÃO	24.494,86	% Período:	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%								
3.	MESOESTRUTURA	104.315,51	% Período:	20,56%	30,23%	32,43%	16,78%								
3.1.	CORTINA DE CONTENÇÃO	57.071,29	% Período:	29,30%	22,14%	34,44%	14,12%								
3.2.	PILARES	17.998,68	% Período:	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%								
3.3.	VIGAS	29.245,54	% Período:	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%								
4.	SUPRAESTRUTURA	8.196,42	% Período:			20,00%	80,00%								
4.1.	LAJE ARMADA	8.196,42	% Período:			20,00%	80,00%								
5.	GUARDA-CORPO/DRENAGEM	9.987,15	% Período:				100,00%								
5.1.	DRENAGEM	120,37	% Período:				100,00%								
5.2.	GUARDA CORPO	9.866,78	% Período:				100,00%								
6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	12.113,36	% Período:	22,75%	26,46%	25,85%	24,94%								
6.1.	ADM	12.113,36	% Período:	22,75%	26,46%	25,85%	24,94%								
Total: R\$ 168.296,06				%:	22,75%	26,46%	25,85%	24,94%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	38.289,83	44.536,41	43.498,18	41.971,64							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	38.289,83	44.536,41	43.498,18	41.971,64							
				%:	22,75%	49,21%	75,06%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	38.289,83	82.826,24	126.324,42	168.296,06							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	38.289,83	82.826,24	126.324,42	168.296,06							

DOUTOR RICARDO-RS

Local

sexta-feira, 18 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ESTEVÃO LEÃO MARQUES

CREA/CAU: RS228985

ART/RRT: ART 13452640