



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	ApELIDO EMPREENDIMENTO HENRIQUE FERRONATO NARDI	DESCRIÇÃO DO LOTE MANUTENÇÃO DO CRAS DOUTOR RICARDO EDITAL 03/2023 - SAS/RS
------------------	----------------	-------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.218,74	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.218,74	% Período:	100,00%										
2.	MANUTENÇÃO DA COBERTURA	26.189,52	% Período:	50,00%	50,00%									
2.1.	MANUTENÇÃO DO TELHADO DO SAGUÃO I	7.482,72	% Período:	50,00%	50,00%									
2.2.	MANUTENÇÃO TELHADO DE SALA DE ATIVI	18.706,80	% Período:	50,00%	50,00%									
3.	MANUTENÇÃO DAS PAREDES	69.723,30	% Período:		50,00%	50,00%								
3.1.	PINTURA EXTERNA	30.999,20	% Período:		50,00%	50,00%								
3.2.	PINTURA INTERNA	20.690,80	% Período:		50,00%	50,00%								
3.3.	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E PINTURA DE P	2.348,34	% Período:		50,00%	50,00%								
3.4.	PINTURA DA ESTRUTURA DO TELHADO DE	13.023,59	% Período:		50,00%	50,00%								
3.5.	PINTURA JANELAS	2.661,37	% Período:		50,00%	50,00%								
4.	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	25.338,84	% Período:	50,00%	50,00%									
4.1.	SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA MADEIRA DO	25.338,84	% Período:	50,00%	50,00%									
Total: R\$ 122.470,40				%:	22,03%	49,50%	28,47%							
Período:				Repassé:	-	-	-							
				Contrapartida:	26.982,92	60.625,83	34.861,65							
Acumulado:				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	26.982,92	60.625,83	34.861,65							
Período:				%:	22,03%	71,53%	100,00%							
				Repassé:	-	-	-							
Acumulado:				Contrapartida:	26.982,92	87.608,75	122.470,40							
				Investimento:	26.982,92	87.608,75	122.470,40							

DOUTOR RICARDO/RS

Local

sábado, 21 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI

CREA/CAU: RS 223324

ART/RRT: 12836951